



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CMI/ES - PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 - PRAZO DE CONCLUSÃO: 75 DIAS CORRIDOS

| AMBIENTE | SERVIÇOS | RESPONSÁVEL | DURAÇÃO (dias c/ 8 hrs trab.) | Acompanhamento | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | INICIO | TERMINO | VALOR | |
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | | | | | | | |
| | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | PEDREIRO | 1 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | R\$ 2.000,00 | |
| ÁREA EXTERNA | | | | | | | |
| COBERTURA | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA | | | | | | |
| | RETIRADA DA IMPERMEABILIZAÇÃO ANTERIOR | PEDREIRO | 4 | 25/09/2023 | 03/10/2023 | | |
| | ARREDONDAMENTO DOS CANTOS | PEDREIRO | 2 | 25/09/2023 | 03/10/2023 | | |
| | APLICAÇÃO DO ECOPRIMER A FRIO | PEDREIRO | 1 | 25/09/2023 | 03/10/2023 | | |
| | APLICAÇÃO DA MANTA A FOGO VIAPOL | PEDREIRO | 1 | 25/09/2023 | 03/10/2023 | | |
| | TESTE | PEDREIRO | 1 | 25/09/2023 | 03/10/2023 | | |
| | TOTAL: | | 9 | | | R\$ 36.000,00 | |
| POSTERIOR PLENÁRIO E AUDITÓRIO | | | | | | | |
| BANHEIROS FEMININO, P.C.D., MASCULINO, DEPÓSITO, ACESSOS, ESCADAS, SALAS DE GESTÃO DE B. DOC., SALA DE TEC. INFO | DEMOLIÇÃO | | | | | | |
| | DESCASQUE DE PAREDE | PEDREIRO | 4 | 27/09/2023 | 05/10/2023 | | |
| | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS e VIDROS | PEDREIRO | 5 | 27/09/2023 | 05/10/2023 | | |
| | | TOTAL: | | 9 | | | R\$ 4.000,00 |
| | HIDRÁULICA | | | | | | |
| | DISTRIB. DE REDE DE ESGOTO | PEDREIRO | 4 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | | |
| | DISTRIB. DE REDE DE ÁGUA | PEDREIRO | 4 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | | |
| | INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | PEDREIRO | 4 | 06/10/2023 | 17/10/2023 | | |
| | | TOTAL: | | 12 | | | R\$ 3.600,00 |
| | ELÉTRICA | | | | | | |
| | EMBUTIR FIOS EXISTENTES NA ALVENARIA | PEDREIRO | 5 | 06/10/2023 | 25/10/2023 | | |
| | DISTRIB. DE ELETRODUTOS E CONDUITES NOVOS | PEDREIRO | 5 | 06/10/2023 | 25/10/2023 | | |
| | PASSAGEM DE FIAÇÃO | ELETRECISTA | 4 | 06/10/2023 | 25/10/2023 | | |
| | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | ELETRECISTA | 2 | 06/10/2023 | 25/10/2023 | | |
| | INSTALAÇÕES DE TOMADAS | ELETRECISTA | 4 | 06/10/2023 | 25/10/2023 | | |
| | | TOTAL: | | 20 | | | R\$ 2.600,00 |
| | ARQUITETÔNICO | | | | | | |
| | EXECUÇÃO DE PAREDES | PEDREIRO | 4 | 10/10/2023 | 22/10/2023 | | |
| | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PISO | PEDREIRO | 4 | 10/10/2023 | 22/10/2023 | | |
| | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PAREDE | PEDREIRO | 3 | 10/10/2023 | 22/10/2023 | | |
| | REJUNTE | PEDREIRO | 1 | 10/10/2023 | 22/10/2023 | | |
| | LIMPEZA | PEDREIRO | 1 | 10/10/2023 | 22/10/2023 | | |
| | | TOTAL: | | 13 | | | R\$ 20.000,00 |
| | GESSO | | | | | | |
| | GESSO LISO/REPAROS | GESSEIRO | 4 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | | |
| | FORRO DE GESSO ACARTONADO | GESSEIRO | 2 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | | |
| | PAREDE DE DRYWALL | GESSEIRO | 2 | 20/10/2023 | 27/10/2023 | | |
| | | TOTAL: | | 8 | | | R\$ 2.500,00 |
| | ESQUADRIAS | | | | | | |
| | INSTALAÇÕES DE BATENTES E PORTAS | PEDREIRO | 3 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | | |
| CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL E EXECUÇÃO DE VIDROS | VIDRACEIRO | 20 | 27/09/2023 | 16/10/2023 | | | |
| INSTALAÇÕES ESQUADRIAS E VIDROS DAS SALAS | VIDRACEIRO | 8 | 16/10/2023 | 23/10/2023 | | | |
| INSTALAÇÕES DE PORTAS DE VIDRO BANHEIROS | VIDRACEIRO | 3 | 16/10/2023 | 19/10/2023 | | | |
| | TOTAL: | | 34 | | | R\$ 10.000,00 | |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | | | |
| EMBUTIMENTO DE FIOS NAS PAREDES EXISTENTES | EMPRESA CONTRATADA | 5 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | | | |
| INSTALAÇÕES DE NOVAS INSTALAÇÕES DE REDE E CABOS | EMPRESA CONTRATADA | 5 | 22/10/2023 | 27/10/2023 | | | |
| | TOTAL: | | 10 | | | R\$ 600,00 | |
| PINTURA | | | | | | | |
| MASSA CORRIDA E LIXAMENTO | PINTOR | 7 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | | | |
| PINTURA PAREDE E TETOS | PINTOR | 7 | 23/10/2023 | 29/10/2023 | | | |
| LIXAMENTO E PINTURA DE PORTAS | PINTOR | 3 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | | | |
| | TOTAL: | | 17 | | | R\$ 6.500,00 | |
| LUMINOTÉCNICO | | | | | | | |
| INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO | ELETRECISTA | 3 | 26/10/2023 | 29/10/2023 | | | |
| | TOTAL: | | 3 | | | R\$ 1.300,00 | |
| MARMORARIA | | | | | | | |
| CONFERENCIA DE MEDIDAS | MARMORISTA | 1 | 30/09/2023 | 01/10/2023 | | | |
| EXECUÇÃO DAS BANCADAS, SOLEIRAS E RODAMEIO | MARMORISTA | 7 | 25/10/2023 | 31/10/2023 | | | |
| INSTALAÇÕES DAS BANCADAS | MARMORISTA | 3 | 29/10/2023 | 31/10/2023 | | | |
| | TOTAL: | | 11 | | | R\$ 10.000,00 | |
| RECEPÇÃO, PAV. TÉRREO E SUPERIOR FRONTAL | | | | | | | |
| ÍDICO / DEP. | DEMOLIÇÃO | | | | | | |
| | DESCASQUE DE PAREDE | PEDREIRO | 4 | 10/10/2023 | 19/10/2023 | | |
| | DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS | PEDREIRO | 6 | 10/10/2023 | 19/10/2023 | | |
| | TOTAL: | | 10 | 10/10/2023 | 19/10/2023 | R\$ 2.000,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|--------------|---------------|
| RECEPÇÃO/SALA DAS COMISSÕES/ GAB. PRESIDENTE/ HALL, ESCADA/ COPA/ BANHEIROS/ CONTROLADORIA INTERNA /DEP. JUR FINANCEIRO | HIDRÁULICA | | | | | |
| | DISTRIB. DE REDE DE ESGOTO COZINHA | PEDREIRO | 4 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | |
| | DISTRIB. DE REDE DE ÁGUA COZINHA | PEDREIRO | 6 | 10/10/2023 | 15/10/2023 | |
| | INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | PEDREIRO | 4 | 10/10/2023 | 13/10/2023 | |
| | | TOTAL: | 14 | | | R\$ 4.000,00 |
| | ELÉTRICA | | | | | |
| | EMBUTIR FIOS EXISTENTES NA ALVENARIA | PEDREIRO | 5 | 13/10/2023 | 17/10/2023 | |
| | DISTRIB. DE ELETRODUTOS E CONDUITES NOVOS | PEDREIRO | 9 | 13/10/2023 | 21/10/2023 | |
| | PASSAGEM DE FIAÇÃO | ELETRECISTA | 5 | 13/10/2023 | 17/10/2023 | |
| | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | ELETRECISTA | 3 | 13/10/2023 | 16/10/2023 | |
| | INSTALAÇÕES DE TOMADAS | ELETRECISTA | 6 | 13/10/2023 | 19/10/2023 | |
| | | TOTAL: | 28 | | | R\$ 3.200,00 |
| | ARQUITETÔNICO | | | | | |
| | EXECUÇÃO DE PAREDES | PEDREIRO | 2 | 01/11/2023 | 02/11/2023 | |
| | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PISO | PEDREIRO | 6 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | |
| | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PAREDE | PEDREIRO | 5 | 01/11/2023 | 05/11/2023 | |
| | REJUNTE | PEDREIRO | 3 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | |
| | LIMPEZA | PEDREIRO | 2 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | |
| | | TOTAL: | 18 | | | R\$ 15.000,00 |
| | GESSO | | | | | |
| | GESSO LISO/REPAROS | GESSEIRO | 4 | 10/11/2023 | 14/11/2023 | |
| | FORRO DE GESSO ACARTONADO | GESSEIRO | 8 | 10/11/2023 | 18/11/2023 | |
| | PAREDE DE DRYWALL | GESSEIRO | 2 | 13/11/2023 | 14/11/2023 | |
| | | TOTAL: | 14 | | | R\$ 2.000,00 |
| | ESQUADRIAS | | | | | |
| | INSTALAÇÕES DE BATENTES E PORTAS | PEDREIRO | 3 | 15/11/202 | 17/11/2023 | |
| | FIXAÇÃO CORRIMÃO ESCADAS | PEDREIRO | 4 | 15/11/202 | 18/11/2023 | |
| | | TOTAL: | 7 | | | R\$ 4.000,00 |
| | CABEAMENTO ESTRUTURADO | | | | | |
| | EMBUTIMENTO DE FIOS NAS PAREDES EXISTENTES | EMPRESA CONTRATADA | 10 | 20/11/2023 | 30/11/2023 | |
| | INSTALAÇÕES DE NOVAS INSTALAÇÕES DE REDE E CABOS | EMPRESA CONTRATADA | 9 | 20/11/2023 | 29/11/2023 | |
| | | TOTAL: | 19 | | | R\$ 220,00 |
| | PINTURA | | | | | |
| | MASSA CORRIDA E LIXAMENTO | PINTOR | 9 | 20/11/2023 | 29/11/2023 | |
| | PINTURA PAREDE E TETOS | PINTOR | 9 | 30/11/2023 | 08/12/2023 | |
| | LIXAMENTO E PINTURA DE PORTAS | PINTOR | 5 | 30/11/2023 | 04/11/2023 | |
| | | TOTAL: | 23 | | | R\$ 1.800,00 |
| | LUMINOTÉCNICO | | | | | |
| | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO | ELETRECISTA | 6 | 01/12/2023 | 06/12/2023 | |
| | | TOTAL: | 6 | | | R\$ 1.912,44 |
| | MARMORARIA | | | | | |
| | CONFERENCIA DE MEDIDAS | MARMORISTA | 1 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | |
| EXECUÇÃO DAS BANCADAS, SOLEIRAS E RODAMEIO E BAQUETES | MARMORISTA | 9 | 25/10/2023 | 03/11/2023 | | |
| INSTALAÇÕES DAS BANCADAS | MARMORISTA | 4 | 25/10/2023 | 28/10/2023 | | |
| | TOTAL: | 14 | | | R\$ 8.000,00 | |
| RECEPÇÃO/SALA DAS COMISSÕES/ GAB. PRESIDENTE/ HALL, ESCADA/ COPA/ BANHEIROS/ CONTROLADORIA INTERNA /DEP. JUR FINANCEIRO | | | | | | |

lúna/ES, 25 de setembro de 2023.